

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **1005**

OGGETTO: P.770 REV.1- MODIFICA CONTRATTUALE EX 106, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL DLGS 50/2016 - LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIAZZALI - PORTO DI SAVONA.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Rep. DCR 28/10/2022.0001005.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLO EMILIO SIGNORINI Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell'11.01.2022);

VISTO il decreto n. 5 del 27/01/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 50/3/2022 del 29/07/2022, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2022-2024 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, ed approvate dai competenti Ministeri con nota prot. Adsp n. 14/09/2022.0032303.E (M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0028715.13-09-2022);

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 limitatamente agli articoli in vigore sino alla data degli atti attuativi del D.Lgs. 50/2016, così come previsto all' art. 216 e art. 217 comma 1 lettera u) dello stesso;

RICHIAMATO il decreto n. 777 del 27/05/2019 con il quale, per le motivazioni ivi indicate, l'Ing. Susanna Pelizza è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dei progetti n. 768, 769, 770 Lotto 2;

RICHIAMATI i decreti inerenti alla pubblicità legale d'indizione e d'esito, ai n. 1189/2020 e n. 43/2021, per un importo totale omnicomprensivo di euro 4.565,06, questo ai fini

dell'allocazione della detta spesa nell'apposita voce C10 delle somme a disposizione del quadro economico allegato;

RICHIAMATO, per quanto qui rileva ed ai fini della definizione della rideterminazione del quadro economico dell'opera in questione; il decreto n. 928 del 03/09/2020 inerente all'affidamento del servizio di progettazione ed assistenza all'esecuzione della nuova rete antincendio da realizzarsi presso il terrapieno sud del Porto di Savona (ID 611) per un importo totale di euro 22.838,40 IVA ed oneri compresi a valere sul capitolo 5240, costo da ricondursi alla voce C07 (euro 18.000,00) e alla voce C12 (euro 4.838,40) del quadro economico della presente perizia;

RICHIAMATA inoltre l'ultima nota del 24/09/2020 n. 24789 di protocollo ad opera del RUP Ing. Susanna Pelizza con la quale trasmetteva alla Responsabile dello Staff Settore Amministrativo Dott.ssa Dellacasa Mongiardino Antonella, il progetto esecutivo n. 770 lotto 2 del settembre 2020 ed i relativi allegati, per i seguiti di competenza;

RICHIAMATO il decreto n. 1129 del 26/10/2020 con il quale, tra l'altro:

- è stato deciso di approvare il progetto esecutivo n. 770 lotto 2 del settembre 2020 per i fini di competenza relativo ai lavori di ripristino pavimentazione piazzali - Porto di Savona, il quale ammonta a complessivi euro 3.481.280,00 di cui euro 3.331.580,00 a base d'asta per lavori a corpo e a misura - (comprensivo di euro 135.000,00 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta) ed euro 149.700,00 a disposizione dell'amministrazione, come dettagliato nel relativo quadro economico;
- è stato deciso di disporre l'affidamento dei lavori mediante procedura telematica aperta urgente ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, nonché secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con l'applicazione della cosiddetta "*inversione procedimentale*" di cui al combinato disposto ex art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 ed ex art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato deciso di approvare gli atti della procedura di gara richiamati in premessa e presenti in atti, autorizzando eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- è stato deciso di approvare la prenotazione dell'impegno di spesa di euro 3.458.441,60, a valere sul capitolo U 1.5120 dell'esercizio finanziario in corso;
- è stato deciso di nominare quale segretario verbalizzatore e teste della procedura con seggio monocratico costituito dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino - Responsabile dello Staff Settore Amministrativo - il Dott. Attilio Badellino dell'ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori;
- è stato deciso di nominare la Commissione per l'espletamento delle procedure di verifica in seno all'AVCPASS, (come da delibera AVCP (ora ANAC) del 20 dicembre 2012 n. 111 e s.m.i.), composta dal Dott. Attilio Badellino in forza all'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori dell'Ente in qualità di Presidente, nonché dall'Avv. Federico Racalbuto del medesimo ufficio in qualità di commissario.

RICHIAMATO integralmente il decreto n. 1599 del 31/12/2020 con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione, questa posta in essere con nota n. 34515 di protocollo del 23/12/2020, del progetto 770 lotto 2 del settembre 2020 relativo ai lavori di ripristino pavimentazione piazzali - Porto di Savona e, conseguentemente, dichiarata l'aggiudicazione in capo all'Operatore Economico CARDI COSTRUZIONI S.r.l. - codice fiscale e partita IVA 02197520592 -, con un ribasso del 28,49% sull'importo a base d'asta di euro 3.331.580,00 (comprensivo di euro 135.000,00 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta), corrispondente ad un importo di aggiudicazione di euro 2.420.874,36 (euro 135.000,00 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, costi della sicurezza aziendale euro 48.000,00 e costi della manodopera euro 608.000,00);

VISTO, dunque, il contratto sottoscritto in data 18/03/2021 con atto a rogito Notaio Ugo Bechini Rep. n. 16504 di Repertorio e n. 10113 di Raccolta, trasmetto a questa Autorità in data 29/04/2021 e protocollato al n. 13209 del 30/04/2021, intervenuto tra questa Autorità di Sistema Portuale ed il soggetto contraente CARDI COSTRUZIONI S.r.l. - codice fiscale e partita IVA 02197520592 -, per un importo contrattuale di euro 2.420.874,36 (euro 135.000,00 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, costi della sicurezza aziendale euro 48.000,00 e costi della manodopera euro 608.000,00);

RICHIAMATO il decreto n. 714 del 15/07/2021 con il quale tra le altre è stata approvata la rideterminazione del quadro economico di cui al progetto detto per un importo complessivo di euro 3.025.927,18 di cui euro 2.420.874,36 per l'appalto ed euro 605.052,82 quali somme a disposizione, come dettagliato nel quadro economico ivi allegato;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 49/2018 in data 17 giugno 2021, come da risultanze del verbale protocollato al progressivo n. 18885 in pari data, con definizione dell'ultimazione lavori contrattuali alla data del 17/06/2022;

PRESO ATTO del verbale concordamento nuovi prezzi al protocollo 2557 del 27/01/2022 inerente alla necessità incorsa di eseguire lavorazioni di tipologia differente rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, prezzo identificato NP01 confluito nella perizia in oggetto di approvazione;

RICHIAMATA la nota del 18/08/2022 con la quale è stata concessa la proroga dei termini di ultimazione dei lavori alla data del 2 novembre 2022 per le motivazioni contenute nella missiva dell'Operatore Economico del 12 agosto 2022 al n. 29177 di protocollo;

PRESO ATTO della necessità, come da documentazione progettuale presente in atti e trasmessa al Settore Amministrativo - Ufficio Appalti Pubblici Savona - con invio in data 19/09/2022 tramite protocollo n. 33034 - di provvedere alla modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs 50/2016, come motivato e argomentato nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento, per un aumento pari a circa il

14,98% dell'importo contrattuale originario, aumento che trova copertura nelle somme stanziare per l'opera in parola al netto del 50% dei ribassi d'asta, modifica che non altera la natura del contratto;

VISTO, pertanto, sulla scorta delle necessità tecniche in atti rappresentate - come da documenti progettuali - il progetto di modifica contrattuale 770 lotto 2 **Rev. 1** ivi compreso lo "schema" di atto di sottomissione contenente la loro esatta elencazione - quest'ultimo sottoscritto digitalmente dalle parti, il quale determina un aumento contrattuale di euro 362.619,38 (al netto del ribasso del 28,49%, ribasso che non ricomprende l'aumento della sicurezza di euro 10.000,00) comprensivo di euro 10.000,00 quali oneri in aggiunta alla sicurezza, per un nuovo importo totale complessivo di euro 3.025.927,18 di cui 2.783.493,74 per lavori (di cui euro 1.298.340,32 a misura ed euro 1.349.153,42 a corpo) di cui euro 145.000,00 quali oneri della sicurezza ed euro 242.433,44 quali somme a disposizione, così come dettagliato nel quadro economico;

PRESO ATTO che il detto schema di atto di sottomissione, la cui efficacia, ex art. 8 è subordinata alla sua approvazione tramite provvedimento e al positivo esito delle verifiche di cui ai requisiti generali e speciali, contiene specifico concordamento dei nuovi prezzi ex art. 22 D.M. 49/2018, in numero complessivo di 11 di cui 1 già definito con verbale di concordamento sopra riportato;

PRESO ATTO, inoltre, che a seguito della proposta di variante in oggetto di approvazione, le categorie di appalto di qualificazione in fase di procedura di gara, non sono mutate ma hanno registrato il seguente aumento d'importo al lordo dell'applicazione del ribasso d'asta, ovvero:

- **OG 3** (categoria prevalente) per un importo di euro 2.155.441,00;
- **OG6** (categoria scorporabile) per un importo di euro 1.679.243,00;

così come definite nell'addendum al CSA e CME e che, a seguito della disamina della SOA -scaricata tramite portale ANAC- dell'Operatore Economico CARDI COSTRUZIONI S.r.l., è stato verificato che lo stesso possiede idonea qualificazione in corso di validità al fine dell'incremento detto (anche al lordo del ribasso d'asta) e quindi dell'esecuzione delle prestazioni, ovvero OG3 in classifica IV ed OG6 in Classifica IV;

PRESO ATTO, inoltre, che lo schema di atto di sottomissione citato prevede, all'art. 4 - *TERMINI DI ESECUZIONE* -, una novazione del termine contrattuale di giorni 45, in difetto l'applicazione delle penali di cui al contratto originario, termine da considerarsi in aggiunta rispetto alla proroga intervenuta con nota del 18/08/2022 alla data del 2 novembre 2022;

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto C57G19000050006 acquisito presso il comitato interministeriale per la programmazione economica, il Codice Identificativo di Gara n. 845986449F del contratto e progetto originario, acquisito presso ANAC, per

l'espletamento della procedura e la relativa tracciabilità della stessa ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

RILEVATO che l'importo in aumento per la modifica contrattuale trova copertura nelle somme a disposizione della perizia in oggetto e che nelle stesse somme a disposizione, in forza alle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, questo convertito con Legge 28 marzo 2022 n. 25, trova allocazione l'importo per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione;

CONSIDERATO, inoltre, che la presente modifica contrattuale non rientra nei progetti incentivabili ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 in quanto non rispondente alle prescrizioni previste all'art. 9, comma 10 del regolamento adottato da questa Amministrazione;

CONSIDERATO che, in adesione alle previsioni di cui al comma 8, dell'art. 106 del Dlgs 50/2016, la presente modifica contrattuale, entro trenta giorni dal suo perfezionamento (fatti salvi i positivi esiti dei requisiti generali e speciali ex *Lege*), verrà comunicata all'ANAC tramite il relativo canale all'uopo definito, seppur si preveda anche l'applicazione di quanto indicato all'art. 213, comma 9, in adesione alla segnalazione ANAC n. 4/2019;

DATO ATTO che sono in corso da parte del Settore Amministrativo nell'ambito dell'Ufficio Appalti Pubblici di Genova a coadiuvo dell'Ufficio Appalti Pubblici di Savona, le verifiche in capo all'operatore economico in questione con riferimento all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

1. di approvare la modifica contrattuale del progetto esecutivo n. 770 lotto 2 **Rev. 1** di cui all'art. 106, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs 50/2016, - ivi compreso lo "schema" di atto di sottomissione contenente la loro esatta elencazione - quest'ultimo sottoscritto digitalmente dalle parti, il quale determina un aumento contrattuale di euro 362.619,38 (al netto del ribasso del 28,49%, esclusi i costi della sicurezza di euro 10.000,00) comprensivo di euro 10.000,00 quali oneri in aggiunta alla sicurezza, per un nuovo importo totale complessivo di euro 3.025.927,18 di cui 2.783.493,74 per lavori (di cui euro 1.298.340,32 a misura ed euro 1.349.153,42 a corpo) di cui euro 145.000,00 quali oneri della sicurezza ed euro 242.433,44 quali somme a disposizione, così come dettagliato nel quadro economico;
2. di approvare specificamente lo schema di atto di sottomissione al contratto principale per quanto ivi previsto e riportato;

3. di approvare la rideterminazione del quadro economico del progetto esecutivo P.770 lotto 2 **Rev. 1**, come ivi dettagliato e presente in allegato;
4. di demandare al RUP le comunicazioni di Legge previste dall'art. 106, comma 8, del Dlgs 50/2016.

Genova, li **28/10/2022**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

QUADRO ECONOMICO**P.770LOT2 : Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali****RUP Ing. PELIZZA SUSANNA****QUADRO ECONOMICO****A) APPALTO**

Importo componente	Importo lavori a misura	€ 1.289.340,32
Importo componente	Importo lavori a corpo	€ 1.349.153,42
Attuazione della sicurezza		€ 145.000,00
Totale Appalto		€ 2.783.493,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 8.000,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 15.000,00
C04: Imprevisti		€ 6.356,09
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	di cui euro 18.000,00 (ID611)	€ 30.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Art. 113, comma 3, Dlgs 50/16 euro 49.574,75	€ 61.968,44
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	di cui euro 4.565,06 per indizione ed esito (dec. 1189/2020 e 43/2021)	€ 8.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 15.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	di cui euro 4.838,40 per IVA e cassa professionale (ID611)	€ 18.118,34
C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	Accantonamento di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016.	€ 79.990,57
Totale Somme a Disposizione		€ 242.433,44

A) + B) Totale Quadro Economico	€ 3.025.927,18
--	-----------------------

Totale Impegni	€ 3.025.927,18
-----------------------	-----------------------

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5120	2020	2020	DECRETO GENOVA	€ 2.783.493,74
U1.5120	2020	2020	DECRETO GENOVA	€ 157.626,60
U1.5120	2020	2020	DECRETO GENOVA	€ 61.968,44
U1.5240	2020	2020	DECRETO GENOVA	€ 22.838,40
Totale Finanziato				€ 3.025.927,18

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf
2. P.770-L2_Modifica_Contrattuale_DA_FARE.zip



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento